

Інформація

про стан фінансування та виконання природоохоронних заходів

згідно затвердженого «Переліку природоохоронних заходів, які фінансуються з обласного природоохоронного фонду в 2012 році»,

зі змінами, внесеними 21.11.2012,

та Додатку 9 до рішення обласної ради від 17.02.2012 № 541 «Перелік природоохоронних заходів, по яких утворилась заборгованість у 2011 році»

№	Назва заходу	Подавач запиту / Замовник	Затверджена сума в «Переліку...» та рішенні облради тис.грн.	Профінансовано, тис.грн.	Зареєстровано кредитору заборгованість на 01.01.2013 тис.грн.	Залишок (повернуто на рахунок Фонду) тис.грн.	Інформація про стан виконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8
I <i>Охорона і раціональне використання водних ресурсів</i>							
1	Будівництво зливової каналізації з вул. Зеленої та 8 Березня в м.Здолбунів	Здолбунівська міська рада / Гол. упр-ня з питань буд-ва та арх-ри ОДА	286,951	286,951			Згідно проведених конкурсних торгів переможцем став ТОВ «Атланта-Захід», м.Рівне. Прокладено 45 м каналізаційної труби Ø300мм, прокладено 90м лотків, на яких вмонтовано решітки, облаштовано 3 колодязі. Введено в експлуатацію як незавершене будівництво (було виконано 1 чергу робіт).
2	Каналізаційні очисні споруди, каналізаційна мережа, напірний колектор в м.Дубно – реконструкція	Дубенська міська рада / Гол. упр-ня з питань буд-ва та арх-ри ОДА	763,0	397,361		365,639	Згідно проведених конкурсних торгів переможцем став ПП «Сектор», м.Рівне. Продовження виконання робіт. Було змонтовано комплектну насосну станцію для збору та перекачування стічних вод. Роботи не завершені.
	<i>Кредиторська заборгованість за 2011 рік</i>		139,66	139,66			
3	Відновлення якості зужитої в побуті та промисловості стічної води на комунальних очисних спорудах смт Володимирець (реконструкція)	Комунальне підприємство по водопостачанню та водовідведенню «АКВА», смт Володимирець / Гол. упр-ня з	441,0	341,0		100,0	Згідно проведених конкурсних торгів переможцем став ТзОВ «Комфорт-Еко», м.Рівне. Продовження виконання робіт. Проведено монтажні роботи на блоку біологічної очистки (влаштовано переливочні жолоби, аерліфти, аераторні блоки, перегородки для збільшення довжини переливу стоків та інші супроводжувальні роботи). Роботи не завершені.
4	Будівництво КНС і напірного каналізаційного колектора для відведення комунально-побутових стоків з житлового сектору району «Цукрового заводу» в м.Корець	Корецька міська рада / Гол. упр-ня з питань буд-ва та арх-ри ОДА	401,8	359,69112	29,1538	12,95508	Згідно проведених конкурсних торгів переможцем став ТОВ «Атланта-Захід», м.Рівне. Було завершено виконання розпочатих в 2011 році робіт з будівництва каналізаційного колектора, який вже функціонує. Є Сетифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкта.

	<i>Кредиторська заборгованість за 2011 рік</i>		111,25848	111,25848			
5	Очисні споруди потужністю 600 м ³ на добу, смт. Млинів - реконструкція	Житлово-комунальне підприємство «Млинівське», смт Млинів / Гол. упр-ня з питань буд-ва та арх-ри ОДА	248,8541	200,994		47,8601	Згідно проведених конкурсних торгів переможцем став ТзОВ «Рівнеагро-спецмонтаж», м.Рівне. Продовження виконання робіт. Було проведено загально-будівельні роботи в технологічному комплексі, в якому, зокрема, встановлено компресорні установки. Роботи не завершені.
	<i>Кредиторська заборгованість за 2011 рік</i>		393,5	393,5			
6	Будівництво каналізаційного колектора від багатоквартирних будинків в с.Новий Корець по вул.Садовій та Молодіжній (Корецький район, Рівненська область)	Новокорецька сільська рада, Корецький район / Гол. упр-ня з питань буд-ва та арх-ри ОДА	950,0	344,351	147,579	458,07	Генпідрядник – ТзОВ «Реалбуд-М» (м.Рівне). Було прокладено 1050 м Ø100 мм каналізаційного колектору. Роботи не завершені.
7	Реконструкція очисних споруд №2 по вул. Піонерській в м.Сарни продуктивністю 200 м ³ /добу	Сарненська міська рада / Гол. упр-ня з питань буд-ва та арх-ри ОДА	250,0	87,534		162,466	Згідно проведених конкурсних торгів переможцем став ПВКФ «Фіалка», м.Рівне. Продовження робіт розпочатих в 2011 році. Було завершені електромонтажні роботи, встановлено трансформатор, здійснено монтаж аераторів, встановлено необхідне супроводжувальне обладнання. Роботи не завершені.
	<i>Кредиторська заборгованість за 2011 рік</i>		443,555	443,555			
8	Каналізаційний колектор від Дубровицької центральної лікарні до КНС –2.Будівництво	Комунальне підприємство «Міськводоканал», м.Дубровиця / Гол. упр-ня з питань буд-ва та арх-ри ОДА	200,0	200,0			Згідно проведених конкурсних торгів переможцем став ПВКФ «Фіалка», м.Рівне. Продовження робіт розпочатих в 2011 році. Було прокладено 240 м Ø300 мм каналізаційної труби, влаштовано колодязі. Роботи здійснюються з метою перекачки стічних вод на очисні споруди м.Дубровиця, ще не завершені.
	<i>Кредиторська заборгованість за 2011 рік</i>		98,396	98,396			
9	Водовідведення каналізаційних стоків с.Могіляни по вул.Заводській Острозького району (будівництво)	Могілянська сільська рада, Острозький район / Гол. упр-ня з питань буд-ва та арх-ри ОДА	350,0	149,7	197,0	3,3	Роботи виконувало ТзОВ «Пром-Енерго-Консалтинг» (смт.Клевань, Рівненський р-н). Було прокладено 1300 м каналізаційного колектора. Для завершення робіт необхідно прокласти ще 500 м труб, 3 колодязі, влаштувати каналізаційно-насосну станцію та провести електротехнічні роботи.
10	Реконструкція ділянки каналізаційного колектора в районі перетину вул.Кн.Володимира – Р.Шухевича – Литовська	Рівненське обласне виробниче комунальне підприємство водопровідно-каналіза-	234,263	139,60121	79,23679	15,425	Виконавцем робіт було РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал». В районі перетину вул.Кн.Володимира – Р.Шухевича – Литовська в м.Рівне було замінено каналізаційний колектор довжиною 342 м Ø530 мм.

	в м.Рівне	ційного господарства «Рівне-облводоканал» / Гол. упр-ня з питань буд-ва та арх-ри ОДА					
11	Придбання насосного та технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах РОВКПВКГ «Рівнеоблводоканал»	Рівненське обласне виробниче комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Рівне-облводоканал»	519,0	518,1912		0,8088	В результаті проведеного тендеру у ТОВ «Техбудпроект» (м.Харків) було придбано 4 комплекти аераторів з приєднувальними деталями та вузлами кріплення для аеротенків та встановлені силами РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал». Це дає змогу рівномірно і ефективно насичити повітрям стічні води, що значно покращує якість очистки води. Додатково дало можливість економити до 1200 кВт-год/добу.
12	Придбання технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах м.Острого	Острозьке комунальне підприємство «Водоканал», м.Острого	178,75	48,68	130,0	0,07	Острозьким комунальним підприємством «Водоканал» було проведено конкурсні торги на придбання гідродинамічної установки. Переможцем стало ТОВ «Вертекс Україна», було проплачено 48,68 тис.грн. з 178,68 тис.грн. Решта 130,07тис.грн. в зв'язку з особливостями організації бюджетного процесу в 2012 році не були проплачені виконавцю та повернуті в обласний бюджет (обласний природоохоронний фонд).
13	Очисні споруди потужністю 10м ³ /добу комунального закладу «Острожецька протитуберкульозна лікарня» в с.Острожець Млинівського району – будівництво (виготовлення проектно-кошторисної документації)	Комунальний заклад «Острожецька протитуберкульозна лікарня», Млинівський район / Гол. упр-ня з питань буд-ва та арх-ри ОДА	22,347	6,704	15,643		Виконавцем ПКД було ПП «УкрБіотал-Проект» (м.Житомир). Згідно проекту загальна вартість робіт попередньо складає 934,07 тис.грн. та передбачає впровадження установки очисних споруд повної біологічної очистки спеціфічних стічних вод від тублікарні по індивідуальному проекту. Установка складається з двох частин – будівлі (повітрорудна) та шести підземних колодязів (резервуар приймальної камери, 2 біореактори, резервуари мулового відстійника, біофільтру та контактного відстійника). Після установки очищені та знезаражені води будуть відводитися самотіком на доочищення в каскад біоставків (S=100м ³) з вільною водною поверхнею та підповерхневим водним потоком в фільтруючому шарі. Будівництво очисних споруд значно зніме проблему потенційного джерела забруднення р.Тишиця басейну р.Дніпро та забруднення підземного водного горизонту.
14	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво очисних споруд в с.Шубків Рівненського району	Шубківська сільська рада Рівненського району / Гол. упр-ня з питань буд-ва та арх-ри ОДА	102,0	32,45945		69,54055	ПКД розроблял науково-впроваджувальна фірма «Вестар» (м.Рівне). З запланованих 102,0 тис.грн. було проплачено 32,5 тис.грн. Виконані інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування, розробка проекту ГДС, а також розділ з робочого проекту «Мережі споруд водопосчитання». Розробку проекту не завершено.

15	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво самопливного колектора по вул.Шкільна, І.Франка, каналізаційної насосної станції і напірного колектора через р.Горинь в с.Горбаків Гощанського району	Горбаківська сільська рада Гощанського району / Гол. упр-ня з питань буд-ва та арх-ри ОДА	35,092		12,576	22,516	Розробником ПКД було РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал». З запланованих 35,1 тис.грн. було проплачено 12,6 тис.грн. (вартість всього проекту 85,0 тис.грн.). Було розроблено тільки Технічний звіт про виконання топографо-геодезичних робіт по об'єкту. Розробку проекту не завершено.
16	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію споруди гідровузла та шлюзів греблі Хрінницького водосховища	Демидівська районна державна адміністрація / Гол. упр-ня з питань буд-ва та арх-ри ОДА	89,694	27,072	62,622		Проект розроблено науково-впроваджувальною фірмою «Вестар» (м.Рівне). Загальна кошторисна вартість робіт попередньо склала 2522,267 тис.грн. Проектом передбачено проведення робіт в два етапи для можливості пропуску паводків. В кожен чергу виконуються роботи на трьох прогонах водозливу та частини гребеня над ними, решта три прогона знаходять в стадії готовності. Буде проведено відновлення бетону биків водозливної греблі та лівобережного стояну, усунення дефектів гребеня водозливної греблі, ремонт робочих затворів. В разі проведення робіт згідно виготовленої ПКД буде відвернуто ймовірність підтоплення та знищення флори та фауни внаслідок прориву дамби земель 4 сільських рад (понад 500 га) Демидівського району та ще 20 населених пунктів Волинської області та м.Луцьк (52 км від водосховища).
17	Проведення заходів з охорони підземних вод, ліквідації джерел їх забруднення та упорядкування джерел біля села Бармаки Рівненського району (будівництво)	Рівненське міжрайонне управління водного господарства / Гол. упр-ня з питань буд-ва та арх-ри ОДА	20,0			20,0	В зв'язку з відсутністю оформленого Державного акту на землю водного фонду роботи не були профінансовані.
18	Виготовлення проектно-кошторисної документації «Виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.Вирка, а також заходів для боротьби зі шкідливою дією вод на території Городецької сільської ради Володимирецького району»	Городецька сільська рада Володимирецького району / Гол. упр-ня з питань буд-ва та арх-ри ОДА	157,141	50,0	52,8	54,341	Розробником ПКД був Державне підприємство проектно-вишукувальний інститут «Рівнедіпроводгосп». Було розроблено Технічний звіт з інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних робіт та частину проекту – Пояснювальну записку та креслення. Роботи не були профінансовані повністю, тому розробка проекту не завершена.

	району (будівництво)						
II	Охорона і раціональне використання земель						
19	Розчищення русла р.Устя та реконструкція захисних дамб і насосної станції на польдерній системі «Івачків» Миротинської сільської ради Здолбунівського району	Миротинська сільська рада, Здолбунівський район / Гол. упр-ня з питань буд-ва та арх-ри ОДА	370,959	211,249	159,71		Згідно проведених конкурсних торгів переможцем стала Сарненська ПМК-66. Було розчищено 1,6 км русла річки, відновлено 600 м дамби, проведено ремонт насосної станції, розчищено 1,5 км каналів, проведено водовідливні роботи, побудовано 660 м водовідливного каналу, відновлено електропостачання (ремонт ліної електропередачі, ремонт КТП, заземлення, електро-монтажні роботи). Роботи не завершені.
	<i>Кредиторська заборгованість за 2011 рік</i>		54,334	54,334			
20	Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення с.Малева і прилеглих сільськогосподарських угідь Демидівського району (кріплення берегу р.Стир – будівництво)	Малівська сільська рада, Демидівський район / Гол. упр-ня з питань буд-ва та арх-ри ОДА	105,0	105,0			Розробником ПКД був державне підприємство «Проектно-вишукувальний інститут «Рівнедіпроводгосп». Згідно робочого проекту загальна кошторисна вартість робіт складає 1632,569 тис.грн. Проектом передбачено кріплення самої небезпечної ділянки лівого берега р.Стир довжиною 246м, для чого буде улаштовано упорну призму із каменю, проведено кріплення габіонами та накідом каменю в плотові клітки. В разі виконання робіт припиняться ерозійні процеси, руйнівні явища і переміщення великої маси піску на родючі землі, що поліпшить якість малопродуктивних земель в заплаві річки, та, як наслідок, поліпшаться умови проживання населення с.Малева.
III	Охорона і раціональне використання рослинних ресурсів						
21	Виконання заходів з ліквідації пожеж торфовищ та їх наслідків на території земель запасу Воскодавської і Горбаківської сільських рад Гощанського району	Гощанська районна державна адміністрація / Субвенція Гощанському районному бюджету	98,0	98,0			Початок загоряння зафіксовано 06.06.2011 біля с.Мнишин. Не зважаючи на всі проведені заходи з гасіння пожежі, ліквідувати її повністю не вдалося. На весні 2012 року площа загоряння охопила біля 40 га. Приборкання пожежі було можливе тільки у випадку суцільного затоплення водою всієї площі осередків займання. Пі час виконання заходу було задіяно 5 свердловин підприємства РОВКП ВКГ «Рівневодоканал» та додатково перекрито відтік талої води меліоративними каналами до р.Горинь. В результаті пожежу зупинено, ліквідовано задимлення та отруєння повітря продуктами згоряння, захищено природні ресурси від знищення, забезпечено стабільний стан значної території Гощанського району
VI	Збереження природно-заповідного фонду						
22	Виконання заходів з підготовки і організації встановлення меж та розроблення проектів землеустрою територій та об'єктів природно-заповідного фонду Рівненській	Держуправління ОНПС в Рівненській області / Головне управління економіки та інвестиційної політики обл-	99,0	72,45808	26,3015	0,24042	Державним підприємством «Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» було розроблено шість проектів землеустрою з організації та встановлення меж наступних територій. В Березнівському районі: - гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення «Більчаківське джерело» (Марининська сільрада); - ландшафтний заказник місцевого значення «Соколинні гори (Губківська та

	області	держадміністрації					Марининська сільради); В Гощанському районі на території Бугринської сільради: - ботанічна пам'ятка природи місцевого значення «Угілецька тополя»; - ботанічна пам'ятка природи місцевого значення «Дуб башинський»; - гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення «Башинська криничка»; - гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення «Джерело Медведка». Зазначені об'єкти входять до складу природно-заповідного фонду України, є складовою частини світової системи природних територій та об'єктів, що перебувають під особливою охороною.
	<i>Кредиторська заборгованість за 2011 рік</i>		49,95675	49,95675			
23	Виконання заходів з обладнання Державного дендрологічного парку Березнівського лісового коледжу	Березнівський лісовий коледж / Комунальне підприємство „Березнекомунсервіс”	30,0	30,0			Комунальним підприємством «Березнекомунсервіс» було придбано 22 шт залізобетонних плит П5 ВА та цемент для встановлення плит по периметру Державного дендрологічного парку Березнівського лісового коледжу. На сьогодні встановлено фундамент під залізобетонні плити протяжністю 680 м, встановлено 204 плити (з яких 88 в 2010 році), загальна протяжність встановленого забору становить 612 м. Огорожа встановлюється з метою збереження 1350 видів, різновидностей та форм деревних і чагарникових порід з різних регіонів Землі.
24	Виконання заходів з обладнання парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Тучинський парк» Гощанського району	Тучинська сільська рада Гощанського району / Виробниче управління житлово-комунального господарства, смт Гоща	97,946	15,0		82,946	За рахунок коштів обласного природоохоронного фонду було проплачено придбання 6 секцій для огорожі парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Тучинський парк» Гощанського району, які були встановлені по периметру парку (огорожено біля 15 м). Фундамент та стовпчики були встановлені своїм коштом. Виконання заходу не було профінансовано повністю в зв'язку з особливостями організації бюджетного процесу в 2012 році, не використані кошти повернуті на рахунок фонду.
V	<i>Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів</i>						
25	Забезпечення екологічно безпечного перевезення та утилізації відпрацьованих люмінесцентних ламп в с.Шубків Рівненського району	Рівненська районна державна адміністрація / Субвенція Рівненському районному бюджету	200,0	200,0			На виконання зазначених робіт Рівненською райдержадміністрацією було проведено відкриті торги, переможцем яких стало ТОВ «Сігмас Екологія». Сума договору 998,5 тис.грн. Із 227973 шт ламп в 2012 році було вивезено на утилізацію 79908 шт. (в т.ч. і за рахунок співфінансування з Рівненського районного природоохоронного фонду на загальну суму 150,0 тис.грн.). Захід потребує продовження виконання.
26	Придбання спецавтотранспорту для збору і транспортування твердих побутових відходів в с.Оженин Острозького району	Оженинська сільська рада, Острозький район / Комунальне підприємство «Вега Плюс», с.Оженин, Острозький район	295,0			295,0	За результатами проведеного тендеру було укладено договір з ТОВ «Глобал Автогруп» про закупівлю спецавтомобіля, але в зв'язку з особливостями організації бюджетного процесу в 2012 році кошти не були проплачені виконавцю та повернуті на рахунок обласного природоохоронного фонду.

27	Придбання спецавтотранспорту для збору і транспортування твердих побутових відходів в смт Гоща	Гощанська селищна рада / Виробниче управління житлово-комунального господарства, смт Гоща	290,0			290,0	За результатами проведеного тендеру було укладено договір з ТОВ «Торгова компанія «ВЛІВ», м.Кременчук про закупівлю спецавтомобіля, але в зв'язку з особливостями організації бюджетного процесу в 2012 році кошти не були проплачені виконавцю та повернуті на рахунок обласного природоохоронного фонду
28	Придбання спецавтотранспорту для збору і транспортування твердих побутових відходів на території Зорянської сільської ради Рівненського району	Зорянська сільська рада Рівненського району / Дочірнє підприємство «Комунсервіс – Зоря» КСП Комунальне господарство агрофірми «Зоря», с.Зоря, Рівненський район	290,0	282,35		7,65	За результатами проведеного тендеру було укладено договір з ТОВ «Торгова компанія «ВЛІВ», м.Кременчук про закупівлю сміттєвоза заднього завантаження «ВЛІВ МІКРО 9-8 GZ 3309». Наявність спеціального автомобіля дасть можливість вивозити відходи не тільки з території с.Зоря, а і з 10 решт сіл Зорянської сільської ради, що значно покращить загальний еколого-санітарний стан території, буде сприяти зменшенню утворення стихійних сміттєзвалищ на території Зорянської сільради Рівненського району.
29	Придбання спецавтотранспорту для збору і транспортування твердих побутових відходів в м.Корець	Корецька міська рада / Комунальне підприємство «Корецьжитловодоканал»	290,0	275,0		15,0	Було проведено відкриті торги, в результаті яких придбано автомобіль вантажний АС-G 3309 МБЗ-2 (2011 року випуску) у ТОВ «Харківська Автомобільна Торгівельна Компанія». Автомобіль буде використовуватися для збору та перевезення твердих побутових відходів в м.Корець, що буде сприяти покращенню загального екологічного стану міста.
30	Придбання спецавтотранспорту для збору і транспортування твердих побутових відходів в смт Квасилів Рівненського району	Квасилівська селищна рада Рівненського району / Колективне підприємство «Житловик – 1», смт.Квасилів, Рівненський район	290,0	282,27		7,73	Відповідно проведено Квасилівським колективним підприємством «Житловик -1» процедури конкурсних торгів було придбано сміттєвоз з боковим завантаженням АС-G 3309 МБЗ-2 (підприємство з іноземними інвестиціями «Автоінвестрой-Брок», м.Київ). Спецавтотранспорт буде використовуватися для своєчасного та в повному обсязі вивезення побутових відходів та недопущення утворення несанкціонованих сміттєзвалищ на території Квасилівської селищної ради.
VI	<i>Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці.</i>						
31	Видання книжки “Довкілля Рівненщини за 2011 рік” та виконання заходів щодо пропаганди охоро-	Рівненська обласна організація УТОП	45,0	24,986	20,014		Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області готується держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області на виконання вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» і є узагальненням

	ни навколишнього природного середовища (проведення семінарів та інших заходів, видання поліграфічної продукції, придбання літератури та підписки періодичних видань з екологічної тематики)						інформацій, які були любязно надані численими установами, управліннями та організаціями області з метою висвітлення та ознайомлення широкого загалу (державні органи, органи самоврядування, наукові установи, освітні заклади, громадські організації, бібліотеки, підприємства, установи, організації та інші) про стан довкілля області, його проблеми та перспективи подальшого розвитку. Наклад 300 примірників. Рівненською обласною організацією Українського товариства охорони природи було здійснено 22 рейди-перевірки з представниками екоінспекції, рибінспекції. Проведено семінар екологічного активу Рівненської облорганізації УТОП з питання вивчення досвіду роботи природоохоронного фонду Івано-Франківської та Закарпатської областей. Проведено два обласних конкурси.
VII	Проплата кредиторської заборгованості за 2011 рік робіт, не включених до «Переліку...на 2012 рік»						
32	Будівництво ливневої каналізації по вул. Проектуючій в смт Рокитне (Кредиторська заборгованість за 2011 рік)	Рокитнівська селищна рада / Гол. упр-ня з питань буд-ва та арх-ри ОДА	5,665	5,665			Роботи в 2011 році виконувало Сарненська ПМК-66. З урахуванням робіт виконаних в 2010 році побудовано колектор загальною довжиною 270 м (78 м Ø200 мм та 192 м Ø 250 мм), влаштовано 9 колодязів, прочищено 150 м дренажного каналу для збору стоків води. Результат будівництва ливневої каналізації - збір та відведення поверхневих вод від будинку для переселення по вул. Проектуюча, 2 в смт. Рокитне, який побудований в низині, та припинення шкідливої дії вод - щорічних сезонних підтоплень дощовими та талими водами території (в тому числі і розташованого там септика), а також витoku з септика забруднених стічних вод на поверхню.
33	Система каналізації, в смт Демидівка – реконструкція (I черга) (Кредиторська заборгованість за 2011 рік)	Виробниче управління житлово-комунального господарства смт Демидівка / Гол. упр-ня з питань буд-ва та арх-ри ОДА	14,95214	14,95214			Роботи в 2011 році виконував ТОВ «Укрбудремонтажінжиніринг», м.Рівне. Організацією були виконані роботи з виконання інженерної обв'язки існуючого блоку ємностей, мулові майданчики, внутрішньо майданчикова КНС, виробничо-допоміжна будівля, електромережі КОС і КТП, внутрішньо майданчикові техмережі.. Є Акт введення в експлуатацію I черги. Результатом роботи є зменшення забруднення підземних та поверхневих вод р.Рача, що є притокою р.Стир (басейн р.Дніпро).
34	Реконструкція каналізаційної мережі ЗНЗ по вул.Шкільній № 5, м.Радивилів (Кредиторська заборгованість за 2011 рік)	КП «Радивилівводоканал», м.Радивилів / Гол. упр-ня з питань буд-ва та арх-ри ОДА	8,76	8,76			В результаті виконання в 2011 році робіт КП «Радивилівводоканал» було прокладено 320м каналізаційного колектора з метою відводу стічних вод від школи на очисні споруди.
	ВСЬОГО:		9070,8 3447	6106,64 043	932,62 209	2031,5 7195	