

Інформація

про стан фінансування природоохоронних заходів

згідно затвердженого «Переліку природоохоронних заходів, які фінансуються з обласного природоохоронного фонду в 2014 році»,
та Додатку 8 до рішення обласної ради від 04.02.2014 № 1130 «Перелік природоохоронних заходів, по яких утворилась заборгованість у 2013 році»

№	Назва заходу	Подавач запиту / Замовник	Затверджена сума в «Переліку...» та рішенні облради тис.грн.	Профінансовано, тис.грн.	Суми кредиторської заборгованості, тис.грн.	Інформація про стан виконання заходу (надана на підставі інформацій від Замовників та/або Виконавців заходів)
1	2	3	4	5	6	7
I Охорона і раціональне використання водних ресурсів						
1	Каналізаційні очисні споруди, каналізаційна мережа, напірний колектор в м.Дубно – реконструкція <i>Кредиторська заборгованість за 2013 рік</i>	Дубенська міська рада / Департамент з питань будівництва та архітектури ОДА	424,487 34,136	412,579 34,136	5,538 –	Виконавець робіт - ПП «Сектор», м.Рівне. Завершення розпочатих в попередні роки робіт, об'єкт введено в експлуатацію. Виконанно 2 лінії електропередач, встановлено трансформаторну підстанцію, проведено наладку каналізаційно-насосної станції
2	Очисні споруди потужністю 600 м ³ на добу, смт. Млинів - реконструкція <i>Кредиторська заборгованість за 2013 рік</i>	Комунальне підприємство Млинівської селищної ради «Комбінат комунальних підприємств» / Деп-т з питань буд-ва та архітектури ОДА	63,0 4,544	– 4,544	– –	Згідно «Переліку...» видатки не проводились. Проплачено кредиторську заборгованість за роботи виконані в 2013 році.
3	Будівництво каналізаційного колектора від багатоквартирних будинків в с.Новий Корець по вул.Садовій та Молодіжній (Корецький район, Рівненська область) <i>Кредиторська заборгованість за 2013 рік</i>	Новокорецька сільська рада, Корецький район / Деп-т з питань буд-ва та архітектури ОДА	81,2876 445,395	25,1876 445,395	56,1 –	Виконавець робіт - ТзОВ «Реалбуд-М», м.Рівне. Завершення розпочатих в попередні роки робіт, об'єкт введено в експлуатацію, проведено пусконаладжувальні роботи, монтаж арматури.
4	Каналізаційний колектор від Дубровицької центральної лікарні до КНС –2.Будівництво	Комунальне підприємство «Міськводоканал», м.Дубровиця / Деп-т з питань буд-ва та архітектури ОДА	800,0	543,02	–	Виконавець робіт - ПВКФ «Фіалка», м.Рівне. Продовження робіт, прокладено трубопроводів діаметром 110мм -970 м, діаметром 315мм-250м, роботи не завершені.
5	Будівництво КНС і каналізаційної мережі по вул. Заводська в с.Оженин-1 Острозького району <i>Кредиторська заборгованість за 2013 рік</i>	Оженинська сільська рада, Острозький район / Деп-т з питань буд-ва та архітектури ОДА	890,0 72,815	832,2 72,815	– –	Виконавець рробіт - Тзов «Стиль-декор», м.Рівне. Продовження робіт, змонтовано трансформаторну підстанцію, зроблено три оглядових колодязі і прокладено 2,88 км каналізаційного колектора, роботи не завершені.
6	Відновлення якості зужитої в побуті та	Комунальне підприємство по	99,461	29,356	–	Виконавець робіт - ТзОВ «Комфорт-Еко»,

	промисловості стічної води на комунальних очисних спорудах смт Володимирець (реконструкція)	водопостачанню та водовідведенню «АКВА», смт Володимирець / Деп-т з питань буд-ва та архітектури ОДА	20,34648	20,34648	–	м.Рівне. Продовження робіт, влаштовано вікна та двері на виробничому корпусі, роботи не завершені
	<i>Кредиторська заборгованість за 2013 рік</i>					
7	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію очисних споруд м.Радивилів продуктивністю 900 м ³ /добу	Комунальне підприємство «Комунальник» Радивилівської міської ради / Деп-т з питань буд-ва та архітектури ОДА	150,0	150,0	–	Виконавець робіт - ТзОВ «Комфорт-Еко», м.Рівне. Розроблено розділи: Генплан, архітектурно-будівельна частина, технологія виробництва, опалення і вентиляція, проект організації будівництва, роботи не завершені. Заплановано завершити за рахунок коштів Радивилівського міського бюджету в 2015 році.
8	Виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання заходів щодо відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та будівництво протиповеневих дамб на р.Ствига в с.Блажове Рокитнівського району	Блажівська сільська рада, Рокитнівський район / Деп-т з питань буд-ва та архітектури ОДА	110,0	–	57,4275	Виконавець робіт - ПП «Екотехсервіс», м.Рівне, Проведено інженерно-геодезичні, роботи не завершені. Фінансування в 2014 році не проводилося, зареєстровано кредиторську заборгованість станом на 01.01.2015.
9	Виготовлення проектно-кошторисної документації «Проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.Замчисько в м.Костопіль Рівненської області (будівництво)»	Комунальне підприємство «Костопількомунсервіс» / Деп-т з питань буд-ва та архітектури ОДА	90,0	89,9113	–	Виконавець робіт - ТзОВ «Ставітел», м.Рівне, проведено інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування, роботи не завершені.
II	Охорона і раціональне використання земель					
10	Кріплення лівого берега р.Стир для захисту будівель від зсуву ґрунту і попередження руйнування очисних споруд смт Зарічне (будівництво)	Заріченська селищна рада / Деп-т з питань буд-ва та архітектури ОДА	348,20971	344,33	–	Виконавець робіт - ТзОВ «Пром-Енерго-Консалтинг» смт.Клевань, Рівненський р-н, улаштовано призму з бутового каменю 141 м3, проведено планування укосів щебенем - 92м2, укріплення укосів берега річки 662 м3 довжиною 170 м, роботи завершені.
	<i>Кредиторська заборгованість за 2013 рік</i>		422,57336	422,57336		
11	Проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення с.Малева і прилеглих сільськогосподарських угідь Демидівського району (кріплення берегу р.Стир – будівництво)	Малівська сільська рада, Демидівський район / Деп-т з питань буд-ва та архітектури ОДА	917,52135	917,52135	–	Виконавець робіт - ТзОВ «Пром-Енерго-Консалтинг» смт.Клевань, Рівненський р-н, проведено будівництво призми, укріплення берегу річки 250 метрів, роботи не завершені.
12	Виготовлення проектно-кошторисної документації „Кріплення берега р.Горинь	Горбаківська сільська рада Гоцанського району / Деп-т з	98,292	97,493	–	Виконавець робіт - ТзОВ «Ставітел», м.Рівне, виготовлено проектно-кошторисну

	у с.Томахів Гошанського району (будівництво)”	питань буд-ва та архітектури ОДА				документацію, а саме: проведено інженерно-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування, гідро-логічні розрахунки, проект організації будівництва, оцінка впливів на навколишнє середовище, отримано Експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертизи».
III	Збереження природно-заповідного фонду					
13	Виконання заходів з підготовки і організації встановлення меж та розроблення проектів землеустрою територій та об'єктів природно-заповідного фонду Рівненської області (завершення виконання проектів:- Гідрологічний заказник місцевого значення Урочище «М'ятин» (Хорупанська сільська рада Млинівського району); - Ентомологічний заказник місцевого значення «Озерянський» (Озерянська сільська рада Дубенського району); - Ботанічний заказник місцевого значення «Колобанки» (Копитківська сільська рада Здолбунівського району))	Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації	2,87856	2,28456	-	Виконавець робіт - ДП «Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», м.Рівне , завершено виготовлення розпочатих в 2013 році трьох проектів землеустрою територій та об'єктів природно-заповідного фонду Рівненській області
14	Виконання заходів з розроблення проекту регіональної схеми формування екологічної мережі Рівненської області	Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації	84,0	84,0	-	Виконавець робіт - Інститут екології Карпат НАН України, м.Львів, Виконано опис складових регіональної мережі області, обґрунтовано концепція регіональної екомережі області та її місце в системі національної та всеєвропейської екомереж, вироблено зразки картографічних основ для створення екомережі області
IV	Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці					
15	Видання книжки “Довкілля Рівненщини за 2013 рік”	Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації	30,0	10,0	20,0	Виконавець робіт - ФОП Бреґін А.Р., виготовлено 300 екземплярів книжки «Довкілля Рівненщини за 2013 рік»
V	Проплата кредиторської заборгованості за 2013 рік робіт, не включених до «Переліку...на 2014 рік»					
1	Будівництво зливової каналізації з вул.Зеленої та 8 Березня в м.Здолбунів	Здолбунівська міська рада / Деп-т з питань буд-ва та архітектури ОДА	67,561	67,485	-	Проплачено кредиторську заборгованість за виконані роботи в 2013 році
2	Водовідведення каналізаційних стоків с.Могиляни по вул.Заводській	Могилянська сільська рада, Острозький район / Деп-т з	30,312	30,312	-	Проплачено кредиторську заборгованість за виконані роботи в 2013 році

	Острозького району (будівництво)	питань буд-ва та архітектури ОДА				
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція та розширення очисних споруд каналізації в м.Дубно Рівненської області»	Дубенська міська рада / Деп-т з питань буд-ва та архітектури ОДА	162,0	162,0	–	Проплачено кредиторську заборгованість за виконані роботи в 2013 році
4	Розробка проектно-кошторисної документації на роботи з реконструкції каналізаційних очисних споруд Полицької виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Рівненській області (№76)	Управління Державної пенітенціарної служби України в Рівненській області / Полицька виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України в Рівненській області (№76)	91,91754	91,91754	–	Проплачено кредиторську заборгованість за виконані роботи в 2013 році
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації «Виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.Вирка, а також заходів для боротьби зі шкідливою дією вод на території Городецької сільради Володимирецького району (будівництво)»	Городецька сільрада, Володимирецький район / Деп-т з питань буд-ва та архітектури ОДА	38,039	38,039	–	Проплачено кредиторську заборгованість за виконані роботи в 2013 році
6	Реконструкція парку відпочинку та дозвілля в смт Демидівка (озеленення)	Демидівська селищна рада / Деп-т з питань буд-ва та архітектури ОДА	131,7996	131,7996	–	Проплачено кредиторську заборгованість за виконані роботи в 2013 році
7	Забезпечення екологічно безпечного перевезення та утилізації відпрацьованих люмінесцентних ламп в с. Шубків Рівненського району	Рівненська районна державна адміністрація /Субвенція Рівненському районному бюджету	300,0	300,0	–	Проплачено кредиторську заборгованість за виконані роботи в 2013 році
8	Видання книжки “Довкілля Рівненщини за 2012 рік” та виконання заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища (проведення семінарів та інших заходів, видання поліграфічної продукції, придбання літератури та підписки періодичних видань з екологічної тематики)	Рівненська обласна організація УТОП	32,0	32,0	–	Проплачено кредиторську заборгованість за виконані роботи в 2013 році
	Разом:		7373,32944	5391,24579	139,0655	